

	Modernisierung Kreishaus Erster Schritt: Poststelle und Zulassungsstelle	Termin	Zuständig	Kosten	Mittelabfluss	Jahr
Stand	10.03.2025					
	Fertigstellung Mittelbau Kö 59/1	November 2025				
	Umzug Zulassung ins Provisorium Kö 59/1. Möglich ab ...	Dezember 2025				
	Spätestens bis ...	Juni 2026				
	Rückbau Zulassung E3: Einrichtung, abgeh. Decken	Juli 2026				
★	Grundsatzbeschluss	31. März / 11. April	AUT / KT			
	Untersuchung der Orga	April - September 2025	DreSo	60 T €	60 T €	2025
	Suche Planerteam VgV-Verfahren	April - September 2025		30 T €	30 T €	2025
★	Beauftragung Planerteam	Oktober 2025	AUT			
	Planung: Bis Entwurfsplanung ➤ Provisorium E3 für Poststelle ➤ Poststelle E2 ➤ Zulassung E3	November 2025 - Juni 2026		300 T €	50 T € 250 T €	2025 2026
★	Beschluss Entwurfsplanung und Weiterbeauftragung Planerteam	Juli 2026	AUT / KT			
	Planung: Ausführungsplanung und Ausschreibung ➤ Provisorium E3 für Poststelle ➤ Poststelle E2 ➤ Zulassung E3	Juli - August 2026 August - Dezember 2026 - Oktober 2027		700 T €	250 T € 450 T €	2026 2027
	Umbau Zulassung E3 für Provisorium Poststelle	August - September 2026		150 T €	150 T €	2026
	Umzug Poststelle aus E2 nach E3 Provisorium	Oktober 2026				
	Rückbau Poststelle E2	November - Dezember 2026				
	Umbau Poststelle E2	Januar - September 2027		1,5 Mio €	1,5 Mio €	2027
	Rückzug Poststelle nach E2	Okt 2027				
	Umbau Zulassung E3	Nov 2027 - Nov 2028		2,5 Mio €	200 T € 2,3 Mio €	2027 2028
	Rückzug Zulassung ins Kreishaus E3	Dez 2028				
	Umbau Mittelbau Kö 59/1 fürs Gesundheitsamt	Jan - Feb 2029		50 T €	50 T €	2029
	Einzug Gesundheitsamt in den Mittelbau Kö 59/1	März 2029				
			SUMME	5,29 Mio €		